

Inbetriebsetzungsprotokoll Lüftung

Objekt: _____

Haus: _____

Wohnung: _____

Eigentümer: _____

UN Garage

- Luftmengenmessung vom: _____ Kopie beilegen
- Einstellwerte Regulierung vom: _____ Kopie beilegen
- Funktionskontrolle vom: _____ Kopie beilegen
- _____ Kopie beilegen

FOL Küche

- Funktionskontrolle I.O.
- Rückstauklappe vorhanden

Abluft Kellerräume

- Funktionskontrolle I.O.
- Einschaltverzögerung _____ Sec.
- Einstellung Nachlauf _____ Sec.
- periodische Einschaltung _____ h
- Luftmenge _____ m³/h

Abluft innenliegende WC

- Funktionskontrolle I.O.
- Einschaltverzögerung _____ Sec.
- Einstellung Nachlauf _____ Sec.
- Luftmenge _____ m³/h

Beschriftungen

- Bezeichnungsschilder
- Schilder Elektroapparate

Montagepläne

- Aenderungen nachgeführt

Bemerkungen

Datum:

Stempel:

Unterschrift: